

к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований-сельских поселений
Глазовского района на софинансирование проектов
муниципальных проектов инициативного бюджетирования
«Наше село»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

Наименование проекта:

Ремонт дороги по ул. Южная в д. Кочишево Глазовского района Удмуртской
Республики

1. Населенный пункт:

д. Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики

2. Муниципальное образование-сельское поселение:

Администрация муниципального образования «Ураковское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	105500	105500	100	
Денежные вклады участников – всего,	105500	105500	100	
в том числе:				
бюджет муниципального образований «Глазовский район»	84400	84400	100	
бюджет муниципального образования- сельского поселения	1055	1055	100	
вклад населения в денежной форме	20045	20045	100	
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	0	0	0	
Неденежные вклады участников – всего,				
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме				
вклад спонсоров в неденежной форме	0	0	0	

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: _____.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население: нет.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): нет.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой
причине не было сделано: _____

8. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта) – _____ чел.;
новых (по итогам реализации проекта) – _____ чел.

9. Дата:
начала осуществления проекта – май 2020 г.;
ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2020 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования-сельского поселения

Бабинцева Татьяна Вениаминовна


(Ф.И.О.)


(подпись)

Председатель инициативной группы

Баженова Галина Андреевна

(Ф.И.О.)


(подпись)

29.01.2021 г.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования
«Наше село»

Наименование проекта:

Устройство дорожного полотна в д. Большой Лудошур по ул. Садовая-Южная Глазовского района УР

1. Населенный пункт:

д. Большой Лудошур

2. Муниципальное образование-сельское поселение: МО «Качкашурское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли:

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	187496,40	187496,40	100	-
Денежные вклады участников – всего,	187496,40	187496,40	100	-
в том числе:				
бюджет муниципального образований «Глазовский район»	151871,40	151871,40	100	-
Бюджет муниципального образования-сельского поселения	0	0	-	-
вклад населения в денежной форме	35625,0	35625,0	100	-
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	-	-	-	-
Неденежные вклады участников – всего,	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
вклад населения в неденежной форме	-	-	-	-
вклад спонсоров в неденежной форме	-	-	-	-

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: 1

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

Жителями ул. Садовая и Южная д. Большой Лудошур было собрано денежных средств на ремонт дорожного полотна в сумме 35625,0 руб.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): Нет.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта) – 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта) – 0 чел.

9. Дата:
начала осуществления проекта – 16.10.2020г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 21.10.2020 г.


10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (При составлении сметы Программа Гранд – Смета (вер.9.0) не дает поставить актуальные цены закупаемого товара).

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Для работы и контроля привлекать профессиональных строителей.

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

И.о. Главы муниципального образования-сельского поселения  Е.В. Волкова

Председатель инициативной группы

 А.В. Полев

30.10.2020 г.