

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

Наименование проекта:

Строительство уличного освещения в д. Адам по улицам Первая, Вторая, Третья, Четвертая.

1. Населенный пункт:

д. Адам

2. Муниципальное образование- сельское поселение: МО «Адамское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, rubli:

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	229203,04	229203,04	100	-
Денежные вклады участников – всего,	229203,04	229203,04	100	-
в том числе:				
бюджет муниципального образований «Глазовский район»	185654,46	185654,46	100	-
Бюджет муниципального образования-сельского поселения	-	-	-	-
вклад населения в денежной форме	43548,58	43548,58	100	-
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	-	-	-	-
Неденежные вклады участников – всего,	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
вклад населения в неденежной форме	-	-	-	-
вклад спонсоров в неденежной форме	-	-	-	-

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: 1

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

Жителями улиц Первая, Вторая, Третья, Четвертая д. Адам было собрано денежных средств на ремонт дорожного полотна в сумме 43548,58 руб.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): Нет.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано.

8. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта) – 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта) – 0 чел.

9. Дата:
начала осуществления проекта – 14.09.2021г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 11.12.2021 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (При составлении сметы Программа Гранд – Смета (вер.9.0) не дает поставить актуальные цены закупаемого товара).

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):-

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии) и их результаты.

Главный специалист – эксперт Администрации
муниципального образования-сельского поселения



Л.Л. Семенова

13.12.2021 г.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам
муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на
софинансирование муниципальных проектов инициативного бюджетирования
«Наше село»,
за 2021 год
МО «Адамское»

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.				Кассовый расход, руб.			
		всего	в том числе			всего	в том числе		
			за счет бюджета МО «Глазовский район»	за счет местного бюджета	за счет других источников		за счет бюджета МО «Глазовский район»	за счет местного бюджета	за счет других источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство уличного освещения в д. Адам по улицам Первая, Вторая, Третья, Четвертая.	229203,04	185654,46	-	43548,58	229203,04	185654,46	-	43548,58



Главный специалист – эксперт Администрации
 муниципального образования - сельского поселения
 (расшифровка подписи)

Л.Л. Семенова Л.Л. Семенова

МП

Исполнитель

Л.Л. Семенова
 (подпись)

Л.Л. Семенова
 (расшифровка подписи)

