

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
и реализации инициативных проектов
«Наше село» в муниципальном
образовании
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»

ОТЧЕТ
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

**Приобретение щебня для ремонта дорожного полотна на части
ул.Заречная, с.Парзи Глазовского района Удмуртская
Республика».**

1. Населенный пункт, улица:
с.Парзи, ул. Заречная
2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, рубли

| Наименование | План | Факт | Разница между плановыми и фактическими затратами |
|--|-----------------|-----------------|---|
| Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада) | 425333,19 руб. | 424335,60 руб. | 997,59 |
| Денежные вклады участников – всего, | 399 997,59 руб. | 399000,00 руб. | 997,59 |
| в том числе: | | | |
| бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 359 997,59 руб. | 359 099,60 руб. | 897,99 |
| вклад населения (жителей) в денежной форме | 40000 руб. | 39900,40 руб. | 99,60 |
| вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц | . | . | |
| Неденежные вклады участников – всего, | 25335,60 руб | 25335,60 руб | |
| в том числе: | | | |
| вклад населения(жителей) в неденежной форме | 25335,60 руб. | 25335,60 руб. | |
| вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц | 0 | | |

| Наименование | План | Факт | Разница между плановыми и фактическими затратами |
|--------------------|------|------|--|
| в неденежной форме | | | |

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:
Проведены торги. Экономия по актам выполненных работ составила 997,59 рублей

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: опсыпка дорги щебнем лопатами , окашивание вдоль дороги триммером, дальнейшее содержание дороги.

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен полностью. Работы выполнены согласно контракта. Претензий инициативной группы нет.
(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: ---

8. Дата:

начала осуществления проекта – август 2023года;
ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2023года.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

И.О.Начальника территориального отдела

Невоструева С.А.

(Ф.И.О.)


(подпись)

Председатель инициативной группы: Н.Н.Васильева

Инициативная группа:

1. А.Б.Васильев
2. И.В.Барышникова
3. В.Л.Баженов



(подпись)

Дата 13.11.2023