


Утверждаю:

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Удмуртской Республики

 А.В. Горбачев
11.07 2023 года

Акт

Проверки соблюдения получателями межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении в Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»

г. Глазов

11.07.2023 года

В соответствии с Планом контрольной деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики на 2023 год и приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее - Миндортранс УР) от 01.06.2023 года № 0178/01-04, от 30.06.2023 года №0204/01-04 и в соответствии с программой проведения проверки комиссией в составе:

-Гильмутдиновой Г.Г. – ведущего экономиста по финансовой работе отдела финансов управления финансов, бухгалтерского учета, аудита и контроля (руководитель проверки);

-Чарыковой Е.С. – начальника управления развития и строительства автомобильных дорог;

-Булдакова А.Н. – заместитель начальника управления – начальник отдела подготовки строительства и земельных отношений.

Проведена проверка соблюдения получателями межбюджетных трансфертов условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении в Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

Проверка начата 05.06.2023 года, закончена 11.07.2023 года.

Проверка проводилась выборочным методом за период с 01.01.2022 года по 11.07.2023 года.

1. **Обобщение сведений о проверяемой организации.** Полное наименование и реквизиты организации, наличие учредительных документов, правоустанавливающие документы (приказы, распоряжения) на лиц, ответственных за финансово-хозяйственную

деятельность. Приказы о наделении лиц правом подписи документов по приемке-сдаче выполненных работ. Информация о предыдущей проверке (кем и когда проводилась, а также сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки).

Полное наименование организации: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (далее - Администрация).

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:1837020974.

Устав Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» принят Советом депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 18 ноября 2021 года № 57.

Адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, д.22а.

В соответствии со статьей 7 Устава Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» к вопросам местного значения муниципального района относятся:

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

б) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.

В проверяемом периоде распорядителями средств являлись:

-с правом первой подписи:

-с 18.11.2021 года по 12.04.2023 года глава муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» Сабреков В.В., на основании решений Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 18.11.2021г. № 52, от 12.04.2023г. № 1-лс;

-с 26.08.2021 года по настоящее время Ушакова Ю.В. Первый заместитель главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», на основании Распоряжении Администрации от 26.08.2021г. № 255.2, от 10.01.2022г. № 1.6, от 27.05.2022г. № 206.1;

-с 12.04.2023г. по 13.06.2023г. исполнения обязанности главы муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» Ушакова Ю.В., в соответствии п.10 ст. 29 устава Администрации в случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования его полномочия исполняет первый заместитель главы Администрации района от 18.11.2021г. № 57;

-с 13.06.2023 года по настоящее время глава муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» Аверкиева Г.А., на основании решений Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 13.06.2023г. № 3-лс.

-с правом второй подписи:

-с 26.08.2021г. по 27.05.2022г. Абашева З.Т. директор МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Глазовский район», на основании Распоряжении Администрации от 26.08.2021г. № 255.2, от 10.01.2022г. № 1.6, от 24.05.2022г. № 240-лс;

-с 26.08.2021г. по настоящее время Петилова И.А. (с 26.08.2021 по 27.05.2022г. заместитель директор), (с 27.05.2022г. по 26.01.2023г. временно исполняющий обязанности директора), (26.01.2023 года по настоящее время директор) МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Глазовский район», на основании Распоряжении Администрации от 26.08.2021г. № 255.2, от 10.01.2022г. № 1.6, от 27.05.2022г. № 206.1, от 26.01.2023г. № 45-лс;

-с 27.05.2022 года по 12.04.2023 года Штапенкова Н.М. Руководитель группы учета основных средств, материальных запасов и питания МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Глазовский район», на основании Распоряжении Администрации от 27.05.2022г. № 206.1.

Заключен договор об оказании услуг по бухгалтерскому обслуживанию между Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовского район Удмуртской Республики» и МКУ «Центр учета и отчетности «Муниципального образования «Глазовский район» от 01.02.2021г. № 12/2017.

С 26.01.2023 года по настоящее время директор МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Глазовский район» Петилова И.А. распоряжение Администрации от 26.01.2023г. № 45-лс.

Наделение правом подписи в платежных документах с 26.01.2023г. по настоящее время на следующих работников МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Глазовский район» Петиловой И.А., Урсеговой Е.Н. (Приказ МКУ «ЦБ МО «Глазовский район» от 26.01.2023г. № 4.1).

Устранение нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок контролирующими органами по теме настоящей программы проверки.

Предыдущая проверка Миндортранса УР проведена в 2017 году, акт проверки от 30.05.2017 года, за период 2015 – 2017 года.

Замечания, с учетом выявленных нарушений в ходе проверки устранены.

Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета в рамках реализации «Развитие транспортной системы» муниципальной программы «Муниципальное хозяйство» за 2021 год Акт проверки от 02.03.2022 года Контрольно – счетного органа Муниципального округа «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

2. Обоснованность включения в заявки на предоставление субсидий автомобильных дорог местного значения. Достижение значения и результативности показателей.

2.1. Обоснованность включения в заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республике на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.

2.1.1. Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.07.2013 № 330 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» (далее – Госпрограмма УР).

В соответствии с п. 8 приложения № 16 Госпрограммы УР Министерством 26.06.2021 года на официальном сайте размещено информационное сообщение о приеме документов на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на содержание дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов на 2022 год, с 9.00 часов 30 июня 2021 года до 17 часов 10 сентября 2021 года и на 2023 год, с 9.00 часов 26 августа 2022 года до 17 часов 02 сентября 2022 года.

В срок, указанный в информационном сообщении о приеме документов на предоставление субсидии, Администрацией направлены:

-Заявка от 02.09.2021г. № 3562, выписка из сводной бюджетной росписи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 02.09.2021 год (от 02.09.2021г.

№ 02-36/335);

-Заявка от 02.09.2022г. № 3524, выписка из сводной бюджетной росписи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023 год (от 31.08.2022г. № 02-29/161).

2.1.2. В соответствии с п. 19 приложения № 15 Госпрограммы УР по субсидиям, необходимым для исполнения в текущем финансовом году указаний, поручений и актов Главы Удмуртской Республики и (или) Правительства Удмуртской Республики, Администрация представляет в Министерство документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего Порядка.

2.1.2.1. Заявку на 2022 год Администрация предоставлена письмом от 27.12.2021г. № 0186 на объект «подъезд к домам 4,5,6,7 п. Дом отдыха «Чепца»», выписку из сводной бюджетной росписи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 11.02.2022 год, письмом от 15.02.2022г. № 02 - 29/34, копию акта обследования состояния автомобильной дороги «подъезд к домам 4,5,6,7 п. Дом отдыха «Чепца»».

Администрация письмом от 28.10.2022 г. № 4308 просит выделенные финансовые средства направить на оплату работ по ремонту автомобильной дороги «д. Полынга – д. Порпиево», связи расторжением в одностороннем порядке контракт с подрядчиком на ремонт объекта автомобильной дороги «подъезд к домам 4,5,6,7 п. Дом отдыха «Чепца»».

В нарушение п. 19 приложения № 15 Госпрограммы УР, Администрацией не представлен полный пакет документов на объект «автомобильная дорога д. Полынга – д. Порпиево» (заявка, акт обследования состояния автомобильной дороги).

2.1.2.2. Заявку на 2023 год Администрация предоставлена письмом от 16.11.2022 г. № 4589, выписку из сводной бюджетной росписи Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год (плановые на 2023г. и 2024г.), копии актов обследования технического состояния объектов (Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Качкашур ул. Новая, с. Октябрьская ул. Рябиновая, с. Октябрьская ул. Октябрьская, д. Чура ул. Луговая, д. Дзякино ул. Торфяная, д. Кожиль ул. Пушкина, д. Отогурт ул. Набережная, д. Адам ул. Адамская, д. Адам ул. Ураковская, автомобильная дорога с. Парзи - д. Абагурт).

2.2. Достижение значения и результативности показателей.

Администрацией в Отчете о достижении значений показателей результативности использования субсидии отражена в таблице 1:

Таблица 1

Соглашение	Дата соглашения	Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидии	
		По соглашению	По заявке
№5/22-шк	От 07.02.2022г.	25,109	25,109
№5/22-рем	От 15.02.2022г.	1,806	1,806
№5/23-шк	От 15.02.2023г.	25,109	25,109

3. Обобщение информации о Соглашениях, заключенных на финансирование всего комплекса дорожных работ, действующих в 2022, 2023 годах. Своевременность и полнота выполнения МО своей доли по Соглашениям. Соблюдение условий предоставления субсидий по софинансированию работ из местного бюджета Полнота проведения кассовых расходов по оплате выполненных объемов работ. Своевременность и полнота отражения межбюджетных трансфертов и выполненных объемов работ в бюджетном учете.

3.1. Между Министерством и Администрацией заключены Соглашения о направлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики в 2022 году на сумму 8 435 606,08 рублей, в 2023 году на сумму 20 555 360,00 рублей по следующим направлениям отражена в таблице 2.

Объем финансирования по заключенным соглашениям за счет средств Администрации составляет в 2022 году – 85 208,14 рублей, в 2023 году – 207 629,90 рублей (информация отражена в таблице 2).

Таблица 2

Соглашение, дата	Доп. к соглашению	Сумма, руб.	Предмет соглашения	Объем финансирования по заключенным соглашениям за счет средств Администрации, руб.
№ 5/22 - шк от 07.02.2022 г.	от 27.02.2023 г. № 335	4 465 510,00	Субсидия на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	45 106,16
№ 5/22-рем от 15.02.2022г.	от 27.02.2023г. № 330	3 970 096,08	Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в рамках государственной программой Удмуртской Республики	40 101,98

			«Развитие транспортной системы Удмуртской Республики»	
№ 5/23 - шк от 15.02.2023 г.	от 22.02.2023 г. № 374	5 408 300,00	Субсидия на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	54 629,29
№ 5/23-рем от 15.02.2023г.	от 29.03.2023г. № 438	15 147 060,00	Субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие транспортной системы Удмуртской Республики»	153 000,61

Информация о заключенных Соглашениях за 2022 год, 2023 год (по состоянию на 11.07.2023 года) приведена в приложении № 1 к Акту проверки.

Информация о перечислении субсидий из бюджета Удмуртской Республики в адрес Администрации по соглашениям в 2022 году и в 2023 году (по состоянию на 11.07.2023 года) отражена в приложении № 3 к акту проверки.

3.2. В соответствии пункта 4.3.11.2. Соглашений:

-от 07.02.2022 г. № 5/22 - шк (срок – не позднее 1 августа текущего года), объем софинансирования за счет средств Администрации составила 45 106,16 руб.

-от 15.02.2022 г. № 5/22- рем (срок – не позднее 15 декабря текущего года), объем софинансирования за счет средств Администрации составила 40 101,98 руб.;

Администрацией в полном объеме направлены средства муниципального образования в целях софинансирования которых предоставлялись субсидии, нарушение не установлено.

Объем финансирования по заключенным соглашениям за 2022 год за счет средств Администрации отражена в приложении № 2 к Акту проверки.

3.3. В соответствии с пунктом 4.3.7. Соглашений от 07.02.2022 г. № 5/22 - шк, от 15.02.2022 г. № 5/22- рем Отчеты о достижении значений показателей результативности использования субсидии Администрацией предоставлены своевременно.

3.4. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в рамках соглашений, заключенных между Министерством и Администрацией, в 2022 году Администрацией заключены следующие контракты с подрядными организациями:

3.4.1. от 24.10.2022г. № 0813500000122015076 с ИП ГК(Ф)Х Ушакова А.В. на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в рамках Госпрограммы на сумму 4 010 198,06 руб. Место выполнения работ:

-Удмуртская Республика, Глазовский район, автомобильная дорога д. Польшинга – д. Порпиево.

В ходе проверки установлено следующее:

3.4.1.1. в соответствии пункта 2.2. Контракта цена составляет 4 010 198,06 рублей, НДС не облагается. Сумма работ по локально сметный расчет (ЛСР) приложение №1 к контракту рассчитана с учетом НДС (в том числе НДС 20%), работы выполнены с НДС (акт выполненных работ № 17 от 01.12.2022г., в том числе НДС 20%).

Таким образом, сумма работ по контракту рассчитана с учетом НДС (в том числе НДС 20%), следовательно, стоимость работ включает в себя НДС, что противоречит пункту 2.2. контракта;

3.4.2. от 24.01.2022 г. № 0813500000121020352 с АО «Удмуртское автодорожное предприятие» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском районе Удмуртской Республики в 2022 году на сумму 5 149 756,00 руб. Место выполнения работ указана в приложение № 4 к акту проверки.

В ходе проверки установлено следующее:

3.4.2.1. в соответствии с пунктом 2.2 Контракта цена контракта составляет 5 149 756,00 руб., срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.12.2022г. (п.1.3 Контракта).

На основании актов выполненных работ и акта сверки взаимных расчетов (по состоянию на 31.12.2022г.) Контракт исполнен на сумму 4 517 008,00 руб. Таким образом, контракт на 31.12.2022г. исполнен на 87,7% (4 517 008,00/5

149 756,00). Согласно раздела 6 Контракта неисполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет контрагенту требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчиком не направлено исполнителю требование об уплате неустойки;

3.4.2.2. в ходе проверки установлено, выполненные работы по Акту о приемке выполненных работ за октябрь 2022г. (№ 10 от 01.11.2022г.) по контракту от 24.01.2022 г. № 0813500000121020352 не достигли показатель результативности использования субсидии (25,109 км). Работы выполнены протяженностью автомобильных дорог за октябрь 2022г. на 6,900 км.

По остальным периодам по контракту от 24.01.2022 г. № 0813500000121020352 работы выполнены на автомобильных дорогах протяженностью (25,109 км). Протяженность автомобильных дорог соответствуют с локальным сметным расчетом №1 приложение №1 к контракту и актами о приемке выполненных работ по контракту, обеспечивается достижение показателей результативности использования субсидии.

На основании выше изложенного, в соответствии п. 4.3.11.1. Соглашения № 5/22 - шк от 07.02.2022 г в случае отклонения фактического значения показателя результативности использования субсидии от планового показателя, предоставляется в Министерство пояснительная записка о причинах не достижения плановых показателей результативности использования субсидии.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в рамках соглашений, заключенных между Министерством и Администрацией, в 2023 году Администрацией заключены следующие контракты с подрядными организациями:

3.4.3. от 30.01.2022 г. № 4 с АО «Удмуртавтодорстрой» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов в Глазовском районе Удмуртской Республики в 2022 году на сумму 5 149 756,00 руб. Место выполнения работ указана в приложение № 4 к акту проверки.

В соответствии п. 4.3.9. Соглашения 5/23-шк обязанность получателя субсидии осуществлять закуп услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии, в порядке предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

Из пояснения Администрации (письмо от 14.06.2023г. №3580/06-34) был объявлен аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым проходят

маршруты школьных автобусов в Глазовском районе Удмуртской Республики, извещение №0813500000122021419. В результате аукцион не состоялся, на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие. Администрация обратилось в Республиканскую Комиссию по устойчивому развитию экономики в Удмуртской Республике о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком. По решению Комиссии заключен контракт АО «Удмуртавтодорстрой»;

3.4.4. от 26.09.2022г. № 0813500000122013402 с ООО «Барс» на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, в рамках Госпрограммы УР на сумму 15 147 058,74 руб. Место выполнения работ (перечень автомобильных дорог) согласно приложению контракту приведены в Таблице 3:

Таблица 3.

№ п/п	Населенный пункт	Вид покрытия, км	Протяженность, км
1	с. Парзи – д. Абагурт	Гравийное	4,100
2	д. Адам ул. Адамская	Гравийное	0,220
3	д. Адам ул. Ураковская	Гравийное	0,030
4	с. Октябрьский ул. Рябиновая	Гравийное	0,257
5	с. Октябрьский ул. Октябрьская	Гравийное	0,331
6	д. Отогурт ул. Набережная	Гравийное	0,456
7	д. Качкашур ул. Новая	Гравийное	0,150
8	д. Чура ул. Луговая	Гравийное	0,350
9	д. Дзякино ул. Торфяная	Гравийное	0,300
10	д. Кожиль ул. Пушкина	Гравийное	0,150
Итого			6,344

В соответствии п.3.2. Контракта срок выполнения работ с даты заключения Контракта (26.09.2022г.) на 240 календарных дней с даты начала исполнения Контракта, т.е. до 24.05.2023 г.

В ходе проверки установлено следующее:

3.4.4.1. в соответствии пункта 2.2. Контракта цена составляет 15 147 058,74 рублей, НДС не облагается. Сумма работ по локально сметным расчетам (ЛСР) приложения №1 к контракту рассчитана с учетом НДС (в том числе НДС 20%), работы выполнены с НДС (акт выполненных работ № 1 от 23.05.2023г. «Расчет возмещение затрат на покрытие стоимости МТР при УСН, коэффициент 0,2» и «Коэффициент приведен к цене контракта с НДС 1,0121311»).

Таким образом, сумма работ по контракту рассчитана с учетом НДС (в том числе НДС 20%), следовательно, стоимость работ включает в себя НДС, что противоречит пункту 2.2. контракта;

3.4.4.2. Администрация заключила контракт по цене 15 147 058,74 рублей (акт выполненных работ от 23.05.2023г. №1 в сумме 15 147 058,74 рублей),

ниже чем общий размер субсидии по Соглашению № 5/23-рем от 15.02.2023г. в размере 15 147 060,00 руб.

По пунктам 2.2 и 4.3.11.2 Соглашения № 5/23-рем объем софинансирования за счет средств Администрации (1%) составляет 153 000,61 руб. и обеспечение направления средств не позднее 1 декабря текущего года, т.е. до 01.12.2023 года.

По результатам выполненных работ объем расходных обязательств муниципального образования (1% - объем софинансирования за счет средств Администрации) составляет 15 147,05 руб. $((15\ 147\ 058,74 * 99,9\%) - 15\ 147\ 058,74)$.

Согласно п.3.4. Соглашения № 5/23 - рем перечисление субсидии осуществляется на основании предоставляемых Получателем в Министерство первичных учетных документов по принятым бюджетным обязательствам.

Документы не представлены (представлены в информативном порядке 29.06.2023г.), таким образом, по состоянию на 11.07.2023г. перечисление субсидии Министерством не осуществлено.

В соответствии пунктом 12.1 контракта срок действия контракта по 31.07.2023 года. На дату проверки (11.07.2023г.) Соглашение № 5/23 – рем от 15.02.2023г. исполнен не в полном объеме;

3.4.4.3. порядок определения объема и условия предоставления субсидий определены приложением № 15 Госпрограммы УР. Для получения субсидии Администрацией представляет в Министерство Заявку, где включает сведения по каждому объекту капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (далее - объект): наименование объекта, объем работ, объем финансирования за счет субсидии и средств бюджета муниципального образования (п. 20 приложения № 15 Госпрограммы УР).

Администрацией заявлена письмом от 16.11.2022 г. № 4589 на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики заявка с указанием о необходимости произвести ремонт протяженностью 6,344 км.

По результатам представленных документов в соответствии Госпрограммой УР Министерством заключено Соглашение № 5/23-рем от 15.02.2023г., целевым показателем результативности использования субсидии (6,344 км).

Администрацией заключен контракт от 26.09.2022г. № 0813500000122013402 с ООО «Барс» на ремонт автомобильных дорог протяженностью (6,344 км) (перечень автомобильных дорог отражено в таблице 3 к акту проверки).

При этом, по акту выполненных работ № 1 от 23.05.2023г. работы выполнены на 6,560 км (фактически выполненные работы отражена в приложение № 5 к акту проверки).

3.4.4.4. в нарушение статьей 306.1, 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 169 495,58 руб. по завышению объема работ по ремонту

объектов, в связи с завышением протяженности дорог.

В соответствии с выписками из ЕГРН:

-автомобильная дорога по адресу: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Адам ул. Адамская, (18:05:014014:775) протяженность 0,194 км;

-автомобильная дорога по адресу: Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Пушкина, (18:05:019001:1215) протяженность 0,300 км.

По акту выполненных работ № 1 от 23.05.2023г. по выше указанным дорогам указана выполнение работ протяженностью 0,215 км и 0,350 км.

Таким образом, ремонт автомобильных дорог произведен ремонт завышенной протяженностью на 0,071км, в том числе:

-на 0,021 км (0,215 – 0,194) Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Адам ул. Адамская;

-на 0,050 км (0,350-0,300) Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Пушкина. В рамках выездной проверки от 06.07.2023 г. был произведен визуальный и инструментальный контроль (замеры) ширин и длин покрытия, установлено фактическая протяженность 0,308 км. Составлен Акт осмотра от 06.07.2023года.

Администрация в соответствии с ч.6 ст. 1 Закона № 218-ФЗ зарегистрировала право собственности выше указанные дороги.

В соответствии пунктом 1.1 ИСН 1- 83 определено, что паспортизация автомобильных дорог проводится с целью получения данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог.

Таким образом, в ходе проверки установлено, что несоответствие общей протяженности дорог произошло из – за неправильно указанной протяженности дорог, что привело завышению объема работ по ремонту объектов.

Частями 6 - 8 статьи 61 Закона N 218-ФЗ установлен порядок исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ. На момент проверки не внесены изменения в сведения ЕГРН по выше указанным дорогам.

Допущенные искажения отразились на завышение объеме средств в рамках Соглашения № 5/23 – рем от 15.02.2023г. за 2023 год на сумму 163 588,23 руб. (15 147 058,74 * 1,08% (0,071/6,56)).

3.5. Данные форм 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 01.01.2022 и 01.01.2023 года, 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» на 01.01.2022 и 01.01.2023 года соответствуют доведенным бюджетным ассигнованиям и кассовым расходам Министерства. Данные карточки счетов 302.25 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2022 год и с 01.01.2023 года по 25.05.2023 года, соответствуют данным отчетности Администрации. Нарушений не выявлено.

По причине отсутствия финансирования из бюджета Удмуртской Республики образовалась кредиторская задолженность:

-Администрации перед ИП ГК(Ф)Х Ушакова А.В. по контракту от 24.10.2022г. № 081350000122015076 в сумме 3 970 096,08 руб., которая погашена 13.03.2023 года;

-Администрации перед АО «Удмуртское автодорожное предприятие» по контракту от 24.01.2022 г. № 081350000121020352 в сумме 834 251,00 руб., которая погашены 15.03.2023 года.

4. Проверка организации учета автомобильных дорог, нормативного регулирования дорожной деятельности. Протяженность местных дорог, их характеристика, балансовая принадлежность, государственная регистрация. Перечень документов, принятых в области дорожного хозяйства, в том числе:

-организация государственной регистрации автомобильных дорог и земельных участков, занятых автомобильными дорогами;

-наличие автомобильных дорог, содержание, ремонт, капремонт, реконструкция которых финансируется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Удмуртской Республики, в Комплексной системе Система Контроля Дорожных фондов (далее - КС СКДФ).

К проверке представлены:

-Постановление Администрации от 28.04.2022г. № 1.180 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

-Постановление Администрации от 24.01.2022г. № 2.31 «О приеме в собственность муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

-выписки из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

-выписки из Единого государственного реестра недвижимости (виды объектов недвижимости и их кадастровые номера отражены в приложении № 5 к акту проверки);

-обороты – сальдовая ведомость по счету 108.51 за 2022г. и на 09.06.2023 г.

4.1. Организация учета дорог, финансируемых по соглашениям за 2022 год и 2023 год:

В ходе проверки выявлены следующие:

4.1.1. протяженность автомобильных дорог, указанных в Постановлении от 28.04.2022 года № 1.180, не совпадает с протяженностью дорог, указанных в СК СКДФ и выписки из ЕГРН по адресам автомобильных дорог и их протяженность отражены в приложении № 4,5 к акту проверки;

4.1.2. объекты автомобильных дорог, по которым проходит маршруты школьных автобусов, не учтены в Постановлениях от 28.04.2022 года № 1.180, по следующим объектам: подъезд к МОУ «Дондыкарская СОШ»; подъезд к МОУ «Ключевская СОШ»; подъезд к д. Сева; «д. Самки - д. Курегово»; «с. Октябрьский - д. Омутница».

На момент предоставления и использования субсидии объекты на балансе Администрации не отражались, в связи с чем средства, предоставленные на содержание автомобильных дорог, по которой проходят маршруты школьных автобусов, использованы быть не могли;

4.1.3. в ходе проверки выявлено расхождение протяженности автомобильных дорогах в перечнях автомобильных дорог общего пользования местного значения Постановления от 28.04.2022 года № 1.180 с заявками Администрации на предоставление субсидии, по следующим объектам:

- «подъезд к с. Октябрьский»;
- «с. Октябрьский - д. Умск»;
- «подъезд к МОУ «Дондыкарская СОШ»;
- «подъезд к МОУ «Ключевская СОШ»;
- «подъезд к д. Сева»;
- «д. Самки - д. Курегово»;
- «с. Октябрьский - д. Омутница».

Завышение протяженности составила в 2022 году на 15,320 км, в 2023 году на 15,320 км, по автомобильным дорогам, по которым проходят маршруты школьных автобусов (Приложение № 4 к акту проверки).

Показатель «протяженность автомобильных дорог», включенный в заявку, контракты и акты приемки выполненных работ должен соответствовать данным протяженности автомобильных дорог, включенных в

Реестр муниципального имущества муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

4.1.4. в ходе проверки выборочно запрошены паспорта школьных автобусных маршрутов, выявлены следующие:

- представленные паспорта без даты согласования и утверждения;
- дата открытия маршрутов и основания открытия маршрутов в соответствии Постановления № 1.244 от 29.08.2022г., что позже даты подачи заявок на получение субсидии из бюджета Удмуртской Республики (02.09.2021г. и 02.09.2022г.), по следующим паспортам: «Чажай – Дондыкар»; «Верхняя Богатырка – Дондыкар»; «Гулеково – Удмуртские Ключи»;
- представленные паспорта не согласованы и не утверждены Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД), в нарушение Письма Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2014 г. № 08-988 «О направлении методических рекомендаций»;
- представленных паспортах «Омутница – Октябрьский», «Октябрьский – Умск» часть протяженности дороги (маршрута) совпадают. Таким образом, часть дороги заявлены дважды на содержание автомобильных дорог, по которой проходят маршруты школьных автобусов.

5. Проверка качества и выполнения объемов (на соответствие заключенному соглашению, проектно-сметной документации, оформление исполнительной документации и т.д.).

В ходе проверки проанализированы документы:

-контракт от 24.10.2022г. № 0813500000122015076 ИП ГК(Ф)Х Ушакова А.В.; Акт приемки выполненных работ по контракту; исполнительная документация на выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения «Удмуртская Республика, Глазовский район, автомобильная дорога д. Польша – д. Порпиево»;

-контракт от 26.09.2022г. № 0813500000122013402 ООО «Барс» на ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; акты приемки выполненных работ по контракту; исполнительная документация на выполнение ремонта автомобильных дорог.

В ходе проверки исполнительной документации установлены нарушения Администрацией положений ГОСТа 58442-2019, а именно:

-не соблюдение пункта 5.1.3 муниципальных контрактов (от 24.10.2022г. № 0813500000122015076, от 26.09.2022г. № 0813500000122013402). Отсутствие строительного контроля на объектах со стороны Заказчика. Не выполнен протокол Министерства, доведенный до Администрации письмом от 21.06.2022 года № 3338/02-52, в соответствии с пунктом 17 которого указано

о необходимости Администрации в срок до 30.06.2022 года заключения контракта на проведение лабораторных испытаний не менее 20 процентов от объема образцов (проб), установленных требованиями нормативных документов, в рамках софинансирования Администрации в размере 1 процента по выделенным субсидиям;

- по следующему контракту от 26.09.2022г. № 0813500000122013402:
- отсутствие Схемы контроля качества со стороны Заказчика;
- отсутствует согласованная схема дорожного движения с ГИБДД;
- журналы производства работ не заверены печатью Заказчика согласно пункта 4.2.3 муниципального контракта;
- графики производства работ отсутствуют;
- общий журнал работ: нет подписи и печати Заказчика;
- отсутствие экспертных заключений со стороны Заказчика;
- отсутствие предписаний и претензионных работ со стороны Заказчика (если они проводились);
- ППР и СКК отсутствуют;
- в предоставленной исполнительной документации в реестрах приема передачи ИД отсутствуют подписи Заказчика;
- в актах приемки ответственных работ и скрытых работ отсутствуют подписи заказчика;
- отсутствуют сопоставительные ведомости, своры и сметы на изменение объемов и на непредвиденные работы;

-по объекту: Глазовский район, с. Октябрьский ул. Октябрьская, а именно:

-в общем журнале работ указано устройство водоотводных каналов 165м³, а фактически выполнено 82,75м³ (ширина канавы 0,5м x 2стороны x 331м длины x 0,5м глубиной);

-по объекту: Глазовский район, д. Дзякино ул. Торфяная, а именно:

-согласно технического задания к Муниципальному контракту №0813500000122013402 протяженность ремонтного участка составляет 0,300км, а фактическая протяженность 0,360км. В предъявленной исполнительной документации работы произведены 0,360км;

-толщина отсыпаемого слоя ЩПГС не соответствует указанной в исполнительно документации (12см), фактическая толщина ЩПГС по оси проезжей части в некоторых участках имеет толщину 3-18см (по причине не ровно лежащих дорожных плит под одеждой п/ч);

-согласно ТЗ к контракту ширина проезжей части участка составляет 6м, а фактическая ширина п/части имеет разные величины от 6,2м до 7,1м. В предъявленной исполнительной документации работы указаны согласно ширине 7м;

-оканавливание участка не соответствует исполнительной документации, произведено не по всей длине ремонтного участка;

-при планировке и рыхлении ремонтного участка образованы валы по краю проезжей части, вследствие чего не обеспечен отвод воды с проезжей части;

-по объекту: Глазовский район, д. Кожиль ул. Пушкина, а именно:

-согласно технического задания к Муниципальному контракту №0813500000122013402 протяженность ремонтного участка составляет 0,150км, а фактическая протяженность 0,308км. В предъявленной исполнительной документации работы произведены 0,350км, (дополнительно отсыпана п/ч прилегающей улицы Сюмсинской, не указанной в контракте);

-в конце участка имеется выход воды из под проезжей части (возможен прорыв водопровода), вследствие чего образуются пучины и выбоины;

-по объекту: Глазовский район, с. Парзи – д. Абагурт, а именно:

-оканавливание участка не соответствует исполнительной документации, произведено не по всей длине ремонтного участка;

-толщина отсыпаемого слоя ЩПГС не соответствует указанной в исполнительно документации (12см), фактическая толщина ЩПГС по оси проезжей части в некоторых участках имеет толщину не более 6см;

-нарушение конструктива проезжей части, согласно контракта должен укладываться верхний слой ЩПГС, фактически уложено в два слоя, нижний слой -ПГС и верхний слой- Щебень;

-по объекту: Глазовский район, д. Отогурт ул. Набережная, а именно:

-оканавливание участка не соответствует исполнительной документации, произведено, не по всей длине, участками с шириной 0,3 м;

-согласно технического задания к Муниципальному контракту №0813500000122013402 протяженность ремонтного участка составляет 0,456 км, а фактическая протяженность 0,445 км. В предъявленной исполнительной документации работы произведены согласно фактической длины 0,445 км;

-согласно ТЗ к контракту ширина проезжей части участка составляет 6м, а фактическая ширина п/части имеет разные величины от 3,2 м до 4,1м. В предъявленной исполнительной документации работы указаны согласно ширине 4м;

-толщина отсыпаемого слоя ЩПГС не соответствует указанной в исполнительно документации (12 см), фактическая толщина ЩПГС по оси проезжей части в некоторых участках имеет толщину не более 6см;

-по объекту: Глазовский район, с. Октябрьский ул. Рябиновая, а именно:

-в общем журнале работ указано устройство водоотводных каналов 115 м³, а фактически выполнено 57,5 м³ (ширина канавы 0,5 м x 2стороны x 230 м длины x 0,5 м глубиной);

-по объекту: Глазовский район, д. Качкашур ул. Новая, а именно:

-согласно технического задания к Муниципальному контракту №0813500000122013402 протяженность ремонтного участка составляет 0,150 км, а фактическая протяженность 0,120 км. В предъявленной исполнительной документации работы произведены согласно фактической длины 0,120 км.

В рамках выездной проверки от 06.07.2023 г. был произведен визуальный и инструментальный контроль (замеры) ширин и длин покрытия. Составлены Акты комиссионного обследования от 06.07.2023года.

Таким образом, по пунктам акта 3.4.4 и 5 искажение допущенные при расчете протяженности автомобильных дорог и не соответствия исполнительной документации с техническим заданием к Муниципальному контракту №0813500000122013402, устранить выявленные недостатки (дефекты) до 15.09.2023года.

Отчет предоставить в адрес Министерства в письменном виде.

Выводы:

По итогам проверки выявлены:

-несоответствие протяженности автомобильных дорог в СКДФ, в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Постановлении от 28.04.2022 года № 1.180, в выписках ЕГРН;

-некорректное заполнение данных в СКДФ;

-расхождение протяженности автомобильных дорогах в перечнях автомобильных дорог общего пользования местного значения Постановления от 28.04.2022 года № 1.180 с заявками Администрации на предоставление субсидии;

-не все объекты, финансируемые за счет средств бюджета Удмуртской Республики, включены в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-в нарушение п. 19 приложения № 15 Госпрограммы УР не представлен полный пакет документов на объект по выделенной субсидии;

-устранение выявленных недостатков (дефектов) до 15.09.2023года, с предоставлением Отчета, по следующим нарушениям:

-завышение объема работ по ремонту объектов;

-нарушения в ведении исполнительной документации по объектам ремонта;

-отсутствие строительного контроля на объектах со стороны Заказчика.

Приложения №№ 1-5 к акту проверки на 4 листах.

Ведущий экономист по финансовой работе
отдела финансов управления финансов,
бухгалтерского учета, аудита и контроля



Г.Г. Гильмутдинова

Начальник управления развития и
строительства автомобильных дорог



Е.С. Чарыкова

Заместитель начальника управления –
начальник отдела подготовки
строительства и земельных отношений



А.Н. Булдаков

Приложение №1 к Акту проверки

Информация о заключенных Соглашениях с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 2022 и 2023 годах (по состоянию 11.07.2023г.)

№ и дата Соглашения	Доля МО	Содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	Государственной программы "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики"
5/22-шк от 07.02.2022	1,00	4 465 510,00	
5/22-рем от 15.02.2022	1,00		3 970 096,08
5/23-рем от 15.02.2023	1,00		15 147 060,00
5/23-шк от 07.02.2023	1,00	5 408 300,00	

Ведущий экономист по финансовой работе
отдела финансов управления финансов,
бухгалтерского учета, аудита и контроля



Г.Г. Гильмутдинова
Приложение №2 к Акту проверки

Информация о выполнении Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» своей доли по Соглашению за 2022 год (по состоянию 11.07.2023г.)

Срок по Соглашению	Сумма просрочки по Соглашению	Дата оплаты по содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных автобусов	Государственной программы "Развитие транспортной системы Удмуртской Республики"
01.08.2022		04.03.2022 -45 106,16	
15.12.2022			15.12.2022-40101,98

Ведущий экономист по финансовой работе
отдела финансов управления финансов,
бухгалтерского учета, аудита и контроля



Г.Г. Гильмутдинова

Приложение №3 к Акту проверки

Информация о перечислении субсидий из бюджета Удмуртской Республики в 2022 и 2023 годах (по состоянию 11.07.2023г.)

Дата списания со счета МДТ УР	Дата документа	Номер	Сумма документа (руб.)	Договор или иное основание возникновения обязательств	Код БК РФ	Дата списания со счета Администрации И	Сумма списания со счета Администрации
01.03.2022 23:59	01.03.2022 23:59	МТ000248	858 206,83	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	04.03.2022	139 453,00
24.06.2022 23:59	24.06.2022 23:59	МТ001096	286 630,17	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	01.04.2022	543 326,00
24.06.2022 23:59	24.06.2022 23:59	МТ001097	348 980,00	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	28.06.2022	95 478,00
24.06.2022 23:59	24.06.2022 23:59	МТ001098	95 478,00	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	28.06.2022	348 980,00
31.08.2022 23:59	31.08.2022 23:59	МТ001701	72 479,00	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	28.06.2022	410 560,00
31.08.2022 23:59	31.08.2022 23:59	МТ001743	882 392,00	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	31.08.2022	123 977,00
26.09.2022 23:59	26.09.2022 23:59	МТ001836	429 103,42	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	31.08.2022	882 392,00
26.09.2022 23:59	26.09.2022 23:59	МТ001837	371 544,58	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	28.09.2022	800 648,00
01.11.2022 23:59	01.11.2022 23:59	МТ002307	273 474,00	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	08.11.2022	273 474,00
29.11.2022 23:59	29.11.2022 23:59	МТ002487	12 971,00	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	01.12.2022	12 971,00
13.03.2023 0:00	13.03.2023 0:00	МТ00-000547	834 251,00	Соглашение 5/22-шк от 07.02.2022	807 0409 2120301380 521	15.03.2023	326 068,00
		Итого	4 465 510,00		Итого по коду 807 0409 2120301380 521	15.03.2023	508 183,00
							4 465 510,00
07.03.2023 0:00	07.03.2023 0:00	МТ00-000480	3 970 096,08	Соглашение 5/22-рем от 15.02.2022	807 0409 2120104650 521	13.03.2023	3 970 096,08
		Итого	3 970 096,08		Итого по коду 807 0409 2120104650 521		3 970 096,08
12.04.2023 0:00	12.04.2023 0:00	МТ00-000923	564 653,85	Соглашение 5/23-шк от 15.02.2023	807 0409 2120301380 521	18.04.2023	295 055,81
		Итого	564 653,85		Итого по коду 807 0409 2120301380 521	18.04.2023	269 598,04
							564 653,85

Ведущий экономист по финансовой работе
отдела финансов управления финансов,
бухгалтерского учета, аудита и контроля



Г.Г. Гильмутдинова

Перечень автомобильных дорог, на ремонт которых предоставлена субсидия из бюджета Удмуртской Республики, и их протяженность

№	Перечень объектов	заявка	СК СКДФ	постановление Администрации	Выписки из ЕГРН		фактически выполненные работы	примечание
					Протяженность км.	Протяженность км.		
	ремонт автомобильных дорог за 2022 год (от 24.10.2022г. № 0813500000122015076)	Протяженность км.	Протяженность км.	Протяженность км.		Протяженность км.	Протяженность км.	
1	Удмуртская Республика, Глазовский район, автомобильная дорога д. Полинга – д. Порпинево	1,806	1,806	1,806	18:05:000000:1348	1,806	1,806	
	ремонт автомобильных дорог за 2023 год (от 26.09.2023г. № 0813500000122013402)							
1	с. Пары – д. Абзгурт	4,100	5,033	5,033	18:05:000000:1051	5,033	4,100	
2	д. Адам ул. Адамская	0,220	0,129	0,129	18:05:014014:775	0,194	0,215	1) не соответствия протяженности выписки из ЕГРН и постановления; 2) завышение протяженности заявки, постановления и контракта на 0,021 км (0,215-0,194)
3	д. Адам ул. Ураковская	0,030	нет	0,120	18:05:014014:777	0,122	0,060	1) не соответствия протяженности выписки из ЕГРН и постановления; 2) завышение протяженности заявки и контракта на 0,030 км (0,030-0,060)
4	с. Октябрьский ул. Рабиновича	0,257	нет	0,250	18:05:087001:3064	0,257	0,230	1) не соответствия протяженности выписки из ЕГРН и постановления; 2) завышение протяженности заявки и контракта на 0,027 км (0,257-0,230)
5	с. Октябрьский ул. Октябрьская	0,331	нет	0,350	18:05:087001:3058	0,331	0,330	1) не соответствия протяженности выписки из ЕГРН и постановления; 2) завышение протяженности заявки и контракта на 0,001 км (0,330-0,331)
6	д. Отогурт ул. Изберская	0,456	нет	0,456	18:05:000000:1439	0,456	0,445	завышение протяженности заявки и контракта на 0,001 км (0,445-0,446)
7	д. Качаур ул. Новая	0,150	нет	0,656	18:05:000000:1550	0,656	0,120	завышение протяженности заявки и контракта на 0,030 км (0,150-0,120)
8	д. Чура ул. Лытовая	0,350	0,364	0,364	18:05:135001:930	0,364	0,350	
9	д. Дзаканю ул. Терфиняк	0,300	0,594	0,594	18:05:047001:695	0,594	0,360	завышение протяженности заявки и контракта на 0,060 км (0,360-0,300)
10	д. Кожань ул. Пушкина	0,150	0,100	0,300	18:05:019001:1215	0,300	0,350	завышение протяженности заявки, постановления и контракта на 0,050 км (0,300-0,350)
	итого	6,344					6,560	

Ведущий экономист по финансовой работе
отдела финансов управления финансов,
бухгалтерского учета, аудита и контроля



Г.Г. Гильязутдинова

Перечень финансируемых из бюджета Удмуртской Республики автомобильных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, и их протяженность

№	Перечень объектов	заявки за 2022 год	заявки за 2023 год	СК СКДФ	постановление Администрации	примечание
		Протяженность км.	Протяженность км.		Протяженность км.	
1	Подъезд к д. Ураково, подъезд к д. Отогурт	1,528	1,528	0,728/0,800	0,728/0,800	
2	подъезд к д. Пусошур, подъезд к д. Кочишево	4,300	4,300	3,000/0,730	3,600/0,073	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 1,227км(4,300-3,073)
3	подъезд к д. Портяново	0,973	0,973	1,000	1,000	
4	подъезд к д. Вильсурт, подъезд к МОУ "Дондыкарская СОШ"	0,545	0,545	0,345/нет	0,345/нет	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 0,200 км(0,545-0,345)
5	Подъезд к д. Гулеково, подъезд к МОУ "Ключевская СОШ"	1,400	1,400	0,274/нет	0,274/нет	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 1,126 км(1,400-0,274)
6	подъезд к д. Курегово	0,800	0,800	0,813	0,813	
7	подъезд к д. Сева	0,900	0,900	нет	нет	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 0,900 км(0-0,900)
8	подъезд к с. Октябрьский	1,000	1,000	0,491	0,491	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 0,509 км(1,000-0,491)
9	д. Самки - д. Курегово	6,000	6,000	нет	нет	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 6,000 км(0-6,000)
10	с. Октябрьский - д. Озутинца	4,000	4,000	нет	нет	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 4,000 км(0-4,000)
11	подъезд к д. Полдарай	1,200	1,200	1,845	1,845	
12	с. Октябрьский - д. Умск	2,030	2,030	0,672	0,672	несоответствии протяженность постановлении, заявки завышение на 1,358 км(2,030-0,672)
13	подъезд к д. Большой Лудошур	0,133	0,133	0,133	0,133	
14	подъезд к Коротай	0,300	0,300	0,300	0,300	
		25,109	25,109			

Ведущий экономист по финансовой работе
отдела финансов управления финансов,
бухгалтерского учета, аудита и контроля



Г.Г. Гильмутдинова