

Приложение № 3

к Порядку предоставления иных межбюджетных
 трансфертов бюджетам муниципальных образований-сельских
 поселений Глазовского района на софинансирование
 проектов муниципальных проектов инициативного
 бюджетирования «Наше село»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»
 Наименование проекта: Организация уличного освещения в п.Сева

1. Населенный пункт: поселок Сева
2. Муниципальное образование-сельское поселение: «Понинское»
3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	107 470,80	107 470,80	100	
Денежные вклады участников – всего, в том числе:	107 470,80	107 470,80		
бюджет муниципального образования «Глазовский район»	85 976,64	85 976,64		
Бюджет муниципального образования-сельского поселения вклад населения в денежной форме	1074,71	1074,71		
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	20 419,45	20 419,45		
Неденежные вклады участников – всего, в том числе:	80 016,00	80 016,00		
вклад населения в неденежной форме				
вклад спонсоров в неденежной форме				

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: _____
6. Описание вклада в проект в неденежной форме.
- 6.1. Население: 80 016,00 (Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья
 вручную, выкашивание травы косой, мотокосой, погрузка строительного мусора).
- 6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): _____
7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект: завершен полностью, согласно смете.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта) – нет.;
новых (по итогам реализации проекта) – нет.

9. Дата:
начала осуществления проекта – _____ г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 01.09.21 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования-сельского поселения

Смирнов А.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)
(подпись)

Председатель инициативной группы

Смирнова Надежда Петровна
(Ф.И.О.)

(Подпись)
(подпись)

Трушников Лидия Егоровна

Баженова Инна Михайловна

Золотарева Надежда Геннадьевна

Дата

Приложение № 2

к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на финансирование проектов муниципального бюджета инициативного бюджетирования «Наше село»

ОТЧЕТ

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на финансирование муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село», за 2021 год

Муниципальное образование «Понинское» Глазовского района
(сельские поселения муниципального района)

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.				Кассовый расход, руб.				Примечание
		в том числе				в том числе				
		всего	за счет бюджета МО «Глазовский район»	за счет местного бюджета	за счет других источников	всего	за счет бюджета МО «Глазовский район»	за счет местного бюджета	за счет других источников	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Организация уличного освещения п. Сева	107 470,80	85 976,64	1074,71	20 419,45	107 470,80	85 976,64	1074,71	20 419,45	

Глава муниципального образования-сельского поселения (подпись)

Александр А. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

Александр А. А.

(расшифровка подписи)



