

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов в Глазовском районе «Наше село».

Наименование проекта:

Приобретение щебня для обсыпки дорог и улиц д. Поздеево

1. Населенный пункт:

УР, Глазовский район д. Поздеево

2. Муниципальное образование-сельское поселение:

МО «Гулековское» Глазовского района

3. Сведения об объемах финансирования проекта, rubles

| Наименование | План | Факт | % | Разница между плановыми и фактическими затратами |
|--|-----------|-----------|-----|--|
| Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада) | 374419,78 | 374419,78 | 100 | |
| Денежные вклады участников – всего, | 225337,20 | 225337,20 | | |
| в том числе: | | | | |
| бюджет муниципального образований «Глазовский район» | 180268,20 | 180268,20 | 100 | |
| Бюджет муниципального образования-сельского поселения | 2254,00 | 2254,00 | 100 | |
| вклад населения в денежной форме | 42815,00 | 42815,00 | 100 | |
| организации и другие внебюджетные источники (спонсоры) | | | | |
| Неденежные вклады участников – всего, | 149082,58 | 149082,58 | | |
| в том числе: | | | | |
| вклад населения в неденежной форме | 149082,58 | 149082,58 | 100 | |
| вклад спонсоров в неденежной форме | | | | |

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: 1.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население: Разбор и сбор подъездных мостков к ЛПХ, обкос травы, чистка водоотводных канав, вырубка молодой поросли кустарников вдоль дороги..

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники):

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен **полностью**.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: _____

8. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта) – _____ чел.;

новых (по итогам реализации проекта) – _____ чел.

9. Дата:

начала осуществления проекта – 13.07.2021 г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 13.07.2021 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования

Е.Г. Касаткин

(Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель инициативной группы

С.А. Чежегов.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Дата

ОТЧЕТ

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на софинансирование муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село».,

за 2021 год

УР, Глазовского района, д. Поздеево

(сельские поселения муниципального района)

| № п/п | Наименование проекта | Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб. | | | | Кассовый расход, руб. | | | | Примечание |
|-------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | | |
| | | | за счет бюджета МО «Глазовский район» | за счет местного бюджета | за счет других источников | | за счет бюджета МО «Глазовский район» | за счет местного бюджета | за счет других источников | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретения щебня для обсыпки дорожного и улиц д. Поздеево Глазовского района | 374419,78 | 180268,20 | 2254,00 | 42815,00 | 374419,78 | 180268,20 | 2254,00 | 42815,00 | Неденежное участие населения в сумме 149082,58 |



Глава МО «Гулековское»

(подпись)

МП

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)