

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам
муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на
софинансирование муниципальных проектов инициативного бюджетирования

«Наше село»,
за 2021 год
МО «Качкашурское»

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.				Кассовый расход, руб.				При меча ние
		всего	в том числе			всего	в том числе			
			за счет бюджета МО «Глазовски й район»	за счет местног о бюджета	за счет других источник ов		за счет бюджета МО «Глазовски й район»	за счет местног о бюджета	за счет других источн иков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дорожного полотна в д. Качкашур по ул. Молодежная Глазовского района УР	2492 13,60	199370,40 ✓	2492,20 ✓	47351,00 ✓	2492 13,60	199370,40	2496,20	47351, 00	

Глава муниципального образования - сельского поселения
(расшифровка подписи)

Е.В. Волкова
Е.В. Волкова

МП

Исполнитель



(подпись)

Е.В. Волкова
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования
«Наше село»

Наименование проекта:

Устройство дорожного полотна в д. Качкашур по ул. Молодежная

Глазовского района УР

1. Населенный пункт:

д. Качкашур

2. Муниципальное образование-сельское поселение: МО «Качкашурское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли:

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	264597,7	264597,6	100	-
Денежные вклады участников – всего,	249213,60	249213,60	100	-
в том числе:				
бюджет муниципального образований «Глазовский район»	199370,40	199370,40	100	-
Бюджет муниципального образования-сельского поселения	2492,20	2492,20	-	-
вклад населения в денежной форме	37351,00	37351,00	100	-
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	10000,00	10000,00	-	-
Неденежные вклады участников – всего,	15384,00	15384,00	100	-
в том числе:	-	-	-	-
вклад населения в неденежной форме	15384,00	15384,00	100	-
вклад спонсоров в неденежной форме	-	-	-	-

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: 1

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

Жителями ул. Молодежная д. Качкашур выполнены работы в неденежной форме (выкашивание травы косой и газонокосилкой, расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную) общим объемом на сумму 15384 (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят четыре) рублей 00 копеек.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): Вклад спонсора ИП Дементьева Александра Алексеевича путем перечисления денежных средств в размере 10000,00 (Десять тысяч рублей 00 коп.)

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта) – 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта) – 0 чел.

9. Дата:
начала осуществления проекта – 29.07.2021г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 06.08.2021 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее. (При составлении сметы Программа Гранд – Смета (вер.9.0) не дает поставить актуальные цены закупаемого товара).

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Для работы и контроля привлекать профессиональных строителей.

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования-сельского поселения

Е.В. Волкова

Председатель инициативной группы

Ю.А. Никитин

29.09.2021 г.