

Приложение № 3

к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на софинансирование проектов муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

**Наименование проекта:** Ремонт дороги по ул. Труда в д. Коротаево, Глазовского района Удмуртской Республики

1. Населенный пункт:

д. Коротаево Глазовского района Удмуртской Республики

2. Муниципальное образование-сельское поселение:

Администрация муниципального образования «Куреговское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	259264,8	259264,8	100	
Денежные вклады участников – всего,	259264,8	259264,8	100	
в том числе:				
бюджет муниципального образований «Глазовский район»	200000	200000	100	
Бюджет муниципального образования-сельского поселения	2593	2593	100	
вклад населения в денежной форме	56671,8	56671,8	100	
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	0	0	0	
Неденежные вклады участников – всего,	-	-	-	
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме	-	-	-	
вклад спонсоров в неденежной форме	0	0	0	

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: нет.

6. Описание вклада в проект в не денежной форме.

6.1. Население: нет.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): нет.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: \_\_\_\_\_

8. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта) – 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта) – 0 чел.

9. Дата:

начала осуществления проекта – июль 2021 г.;

ввода объекта в эксплуатацию – июль 2021 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

проблем не было

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования-сельского поселения

Никитина Валентина Михайловна

(Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель инициативной группы

Касаткина Валентина Викторовна

(Ф.И.О.)



(подпись)

30.08.2021 г.

Приложение № 2

к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на софинансирование проектов муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

ОТЧЕТ

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на софинансирование муниципальных проектов инициативного бюджетирования

«Наше село» за 2021 год

Администрация муниципального образования «Куреговское»

(сельские поселения муниципального района)

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.				Кассовый расход, руб.				Примечание
		всего	в том числе			всего	в том числе			
			за счет бюджета МО «Глазовский район»	за счет местного бюджета	за счет других источников		за счет бюджета МО «Глазовский район»	за счет местного бюджета	за счет других источников	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт дороги по ул. Труда в д. Коротаево Глазовского района Удмуртской Республики	259264,8	200000	2593	56671,8	259264,8	200000	2593	56671,8	

Глава муниципального образования-сельского поселения \_\_\_\_\_

(подпись)

Никитина В.М.



МП

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)