

Приложение 1  
к Порядку проведения конкурсного отбора  
и реализации инициативных проектов  
«Наше село» в муниципальном  
образовании  
«Муниципальный округ Глазовский район  
Удмуртской Республики»

ОТЧЕТ  
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

«Приобретение щебня для ремонта дорожного полотна на части дороги ул. 40 лет Победы с. Понино Глазовского района Удмуртской Республики».

1. Населенный пункт, улица:

с. Понино, ул. 40 лет Победы

2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, rub

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	450131,13	450116,13	15,0
<b>Денежные вклады участников – всего,</b>	405000,00	404985,00	15,00
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	364500,00	364486,50	13,50
вклад населения (жителей) в денежной форме	39500,00	39498,59	1,41
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	1000,00	999,91	0,09
<b>Неденежные вклады участников – всего,</b>	45131,13	45131,13	
в том числе:			
вклад населения(жителей) в неденежной форме	45131,13	45131,13	
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме			

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:

Проведены конкурсные процедуры. По акту выполнения работ экономия -15 рублей.

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: 45131,13 (Планировка площадей ручным способом, укаладка щебня)

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен полностью, работы выполнены согласно контракту. Претензий нет.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Дата:

начала осуществления проекта – 07.08.2023 г.;

ввода объекта в эксплуатацию – 31.08.2023 г.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.


Начальник территориального отдела

Дзюина Нина Николаевна

(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Председатель инициативной группы:

Кунаев Григорий Вениаминович 

Инициативная группа

1. Баженов Владимир Юрьевич 

2. Лукин Николай Игнатьевич 

3. Зюзиков Николай Михайлович 

4. Сорокин Петр Иванович 

5. Черенева Татьяна Владимировна 

Дата

28.09.2023 г.