

ОТЧЕТ
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

**Установка уличного освещения в деревне Коротай
Глазовского района УР**

1. Населенный пункт, улица: д.Коротай

2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, rubli

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	371804-15	145255,68 ✓	226548,47 ✓
Денежные вклады участников – всего,			
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	334623,73 ✓	130730,11 ✓	203893.62 ✓
вклад населения (жителей) в денежной форме	37180,42 ✓	14525,57 ✓	22654,85 ✓
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	0	0	0
Неденежные вклады участников – всего,	0	0	0
в том числе:			
вклад населения(жителей) в неденежной форме			
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме			

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:
один, **ИП Некрасов Иван Николаевич. По итогам торгов
установлена экономия в сумме 226548,47.**

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: _____

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица: _____

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен **полностью** .
(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:


8. Дата:
начала осуществления проекта — **26.07.2024 г.**;
ввода объекта в эксплуатацию — **31.12.2024 г.**

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Начальник территориального отдела
Князева О.Н
(ФИО)


(подпись)

Председатель инициативной группы:
Назарова С.И.
(Ф.И.О.)



(подпись)


Инициативная группа:

1. Баева Н.И.
(ФИО)
2. Денисенко О.Г.
(ФИО)
3. Муратовский В.Л.
(ФИО)
4. Варина О.А.
(ФИО)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Работы выполнены в полном объеме согласно контракта, претензий инициативная группа не имеет.

31.12.2024 г.