

Приложение 1  
к Порядку проведения конкурсного отбора  
и реализации инициативных проектов  
«Наше село» в муниципальном  
образовании  
«Муниципальный округ Глазовский район  
Удмуртской Республики»

ОТЧЕТ  
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

**Установка и приобретение остановочных павильонов в деревне  
Удмуртские Ключи»**

1. Населенный пункт, улица:  
Д. Удмуртские Ключи, ул. Центральная
2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, рубли

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	249792,20	227743,00 рублей	22049,20 рублей
<b>Денежные вклады участников – всего,</b>	231049,20	209 000	22049,20
в том числе:			
бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	184839,20	167 200,00	17639,20
вклад населения (жителей) в денежной форме	34657,00руб.	31349,58 руб.	3307,42 руб.
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	11553,00руб.	10450,42 руб.	1102,58руб.
<b>Неденежные вклады участников – всего,</b>	18743,00	18743,00	-
в том числе:			
вклад населения(жителей) в неденежной форме	18743,00	18743,00	-
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме	0		

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:

*В результате торгов участвовали 2 человека  
и успешно 22049,20 рублей*

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население:

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен \_\_\_\_\_

**завершен полностью** \_\_\_\_\_ .

(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Дата:

начала осуществления проекта – **август 2022года;**

ввода объекта в эксплуатацию – **сентябрь 2022года.**

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Начальник территориального отдела

*Кашеева О.П.*

(Ф.И.О.)

(подпись)

Председатель инициативной группы:

Инициативная группа:

1. Жигалова Е.Д.
2. Бабинцева С.К.
3. Главатских Н.В.

(подпись)

Дата