

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
и реализации инициативных проектов
«Наше село» в муниципальном
образовании
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»

ОТЧЕТ
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

**Ремонт дорожного полотна в д.Ягошур ул.Нижняя
Глазовского района Удмуртской Республики**

1. Населенный пункт, улица:

Д.Ягошур, ул. Нижняя

2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, рубли

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	312500,00рублей <i>337835,60</i>	312500,00 рублей <i>337835,60</i>	
Денежные вклады участников – всего,	337835,00 руб. <i>312500,00</i>	337835,00 руб. <i>312500,00</i>	
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	249625,00 руб.	249625,00руб.	
вклад населения (жителей) в денежной форме	46875,00руб.	46875,00руб.	
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	16000,00руб.	16000,00 руб.	
Неденежные вклады участников – всего,	25335,60 руб	25335,60 руб	
в том числе:			
вклад населения(жителей) в неденежной форме	25335,60 руб.	25335,60 руб.	
вклад юридических лиц, индивидуальных	0		

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
предпринимателей, физических лиц в неденежной форме			

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:

1

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: опсыпка дорги щебнем лопатами , окашивание вдоль дороги триммером, дальнейшее содержание дороги.

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен _____

завершен полностью _____ .

(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: ---

8. Дата:

начала осуществления проекта — август 2022года;

ввода объекта в эксплуатацию — сентябрь 2022года.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

И.О.Начальника территориального отдела

Невоструева С.А.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель инициативной группы:

Инициативная группа:

1. Ларионова А.А.

2. Селиверстова Е.В.

3. Ившин А.И.



(подпись)

Дата