

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

Наименование проекта:

Устройство дорожного полотна в Качкашур ул.Сельская Глазовского района УР

1. Населенный пункт: д.Качкашур

2. Муниципальное образование-сельское поселение: МО «Качкашурское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли:

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада) ✓	349419,08	324235.60 ✓	25183.48 ✓
Денежные вклады участников – всего,	31118348,	286000	25183,48
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Глазовский район» ✓	248880,48	228739.06 ✓	20141.42 ✓
Бюджет муниципального образования-сельского поселения	-	-	-
вклад населения в денежной форме ✓	46678	42900,44 ✓	3777,56 ✓
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры) ✓	15625	14360,05 ✓	1264,50 ✓
Неденежные вклады участников – всего,	38235,6 ✓	38235.60	-
	-	-	-
вклад населения в неденежной форме	25335,6 ✓	25335.60	-
вклад спонсоров в неденежной форме	12900 ✓	12900	-

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: 1

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

Жителями ул. Сельская д.Качкашур выполнены работы в неденежной форме (выкашивание травы косой, расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, работа крана-манипулятора, подвоз и укладка строительного мусора в основание дороги в объеме 12м3.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): СХПК «Пригородный» оказание транспортных услуг

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью в соответствии со сметой, претензий к работе нет.

8. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта) – 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта) – 0 чел.

9. Дата:
начала осуществления проекта – 13.05.2022г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 13.10.2022 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (При составлении сметы Программа Гранд – Смета (вер.9.0) не дает поставить актуальные цены закупаемого товара).

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):


Для работы и контроля привлекать профессиональных строителей.

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Начальник Качкашурского территориального отдела

В.А.Косенко.

Руководитель инициативной группы



Е.В.Семакина

05.12.2022.г.