

АКТ

о результатах встречной проверки законности и результативности использования бюджетных средств Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 2022 года на капитальный ремонт объектов социальной сферы (в муниципальном общеобразовательном учреждении «Качкашурская средняя общеобразовательная школа»)

г. Глазов

17 марта 2022 года

В рамках проверки законности и результативности использования бюджетных средств Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в 2020 – 2021 годах и истекшем периоде 2022 года на капитальный ремонт объектов социальной сферы, проводимой Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики (далее – Комитет) на основании приказа председателя Комитета от 14.01.2022 № 008, начальником Глазовского сектора Терской М.А. и ведущим государственным инспектором Глазовского сектора Васильевой Е.А. проверено использование указанных средств муниципальным общеобразовательным учреждением «Качкашурская средняя общеобразовательная школа».

Срок проведения проверки: с 10.02.2022 по 17.03.2022.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 28.02.2022.

Объекты проверки: муниципальное общеобразовательное учреждение «Качкашурская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Качкашурская СОШ», Учреждение, школа).

Уведомление о проведении проверки от 08.02.2022 № 0068 вручено 08.02.2022 директору МОУ «Качкашурская СОШ» Зянтерековой И.А., назначенной на должность распоряжением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовского района» (далее – Администрация) от 08.12.2021 № 14-лс. В период с 01.01.2020 по 08.12.2021 указанную должность занимал Корякин В.И. (принят 24.08.2019 приказ № 323-лс, уволен 08.12.2021 приказ 414-лс).

С 01.06.2021 бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия муниципального образования «Глазовский район»» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»). Учреждением договор на бухгалтерское обслуживание к проверке не представлен (по устным пояснениям директора МКУ «Централизованная бухгалтерия» договор находится на стадии согласования). Отсутствие договора на бухгалтерское обслуживание в период с 01.06.2021 по 01.03.2022, свидетельствует о нарушении п. 3.1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ). Директором данного учреждения является Абашева З.Т. (распоряжение Администрации от 26.08.2021 № 263-лс), ранее с 01.02.2017 по 25.08.2021 указанную должность занимала Сунцова И.Н., главным бухгалтером данного учреждения является Макарова Е.Н. (приказ от 31.01.2017 № 2-лс). Ранее на основании договора от 31.08.2017 № 24 (в ред. доп. соглашения от 24.08.2019) ведение бухгалтерского

учета осуществляло муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский район», руководитель Петилова И.А.

Образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам: 427616, Удмуртская Республика, д. Качкашур, ул. Центральная, д. 5 (школа) и ул. Центральная, д.5а (детский сад).

Проверка проводилась на основании первичных бухгалтерских документов, бухгалтерских регистров, бюджетной и иной отчетности, муниципальных контрактов, договоров и других документов, а также информации, размещенной на сайтах bus.gov.ru, zakupki.gov.ru.

МОУ «Качкашурская СОШ» создано на основании постановления Администрации Глазовского района от 24.03.1993 № 10. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утверждённого постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.12.2020 № 1.151 и зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике 15.01.2021 (далее – Устав) (ранее устав утвержден – 31.07.2015 № 88.1, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС № 2 по Удмуртской Республике – 31.08.2015). Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является Управление образования муниципального образования «Глазовский район» (далее – Управление образования). Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования «Глазовский район» (далее – МО «Глазовский район»), закреплено за ним на праве оперативного управления. Земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не являющиеся основными (оказание возмездных, платных услуг; углубленное изучение отдельных тем и др.).

Особенностью образовательной деятельности Учреждения является совмещение дошкольных групп с общеобразовательным учреждением в единый комплекс. Деятельность дошкольных групп регламентируется Положением о структурном подразделении «Детский сад», утвержденном приказом директора от 25.01.2021 № 5.

Детский сад находится по адресу д. Качкашур, ул. Центральная, д.5а, занимает 1924,8 кв.м. имеет помещения: игровые, спальные комнаты, раздевалки, санитарные узлы, моечные, музыкальный зал, зал, прачечная и др.

Министерством образования и науки Удмуртской Республики 09.03.2016 Учреждению выдана лицензия № 963 на право оказания образовательных услуг.

По данным «Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503130) на 01.01.2022 за МОУ «Качкашурская СОШ» закреплены:

основные средства (счет 0 101 00000) – 27 630,2 тыс. рублей;

земельные участки (счет 0 103 00000) – 4 768,7 тыс. рублей;
материальные запасы (счет 0 105 00000) – 615,8 тыс. рублей.

Согласно справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах учреждения, по состоянию на 01.01.2022 учтены:

имущество, полученное в пользование (счет 01) – 1 356,8 тыс. рублей;
бланки строгой отчетности (счет 03) – 1 рубль;
основные средства в эксплуатации (счет 21) – 736,8 тыс. рублей;
имущество, переданное в безвозмездное пользование (счет 26) – 3 961,5 тыс. рублей.

Учреждение ведёт бухгалтерский учёт в соответствии с Законом № 402-ФЗ, приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н), приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учёта и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) и др. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется Учреждением на основании учетной политики, утвержденной приказом Учреждения от 12.01.2016 № 1.1-од. Вместе с тем, учетная политика *не актуализирована, что не соответствует требованиям пп.1 ч.6 ст.8 Закона № 402-ФЗ, п.6 Инструкции № 157н, п.1 Федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Учётная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н* (далее – Стандарт «Учетная политика»). Бухгалтерский учёт автоматизирован, ведется с применением программного обеспечения 1С: Предприятие 8.3 Конфигуратор: «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1».

По данным технического осмотра состояния внутренних сетей водопровода, канализации и системы отопления в структурном подразделении Учреждения в «Детском саду» (далее – детский сад) (акт от 12.05.2021) установлено следующее. Здание детского сада 1985 года постройки. Капитальный ремонт не проводился (только частичная замена отдельных участков при авариях). Внутренние сети водоснабжения имеют высокую степень физического износа (металлические трубы подвержены коррозии), что вызывает значительные объемы потерь и утечек воды, многочисленные аварии на водопроводных сетях. Внутренние сети канализации имеют засоры трубопроводов и гидрозатворов, существуют их многочисленные повреждения. И как следствие, утечка воды из санитарно-технических приборов, проникновение запахов и вредных газов в помещения. В системе центрального отопления – засор, многочисленные разрушения труб и нагревательных приборов от коррозии. В отопительный период температура воздуха в помещениях не превышает 14 – 15 градусов, что не соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Таким образом, инженерные сети в данном здании находятся в состоянии большого износа, необходима замена системы отопления и системы водоотведения по всему периметру здания.

На основании ведомостей объемов работ (без указания даты), составлен локальный сметный расчет (далее - ЛСР) (без указания даты). Экспертиза сметной

стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования проведена Автономной некоммерческой организацией «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» (далее – АНО «УРЦЦС») на основании договора от 01.07.2021 № 897-2021. Согласно положительному заключению от 19.07.2021, сметная стоимость работ, представленных на экспертизу (в текущем уровне цен на 1 квартал 2021 г.) составляет 3 381,7 тыс. рублей с НДС (20%); стоимость работ, рекомендованных к утверждению (в ценах на 2 квартал 2021 г.) – 3 606,1 тыс. рублей с НДС (20%). Объемы в представленной сметной документации соответствуют объемам, включенным в ведомость объемов работ.

В 2021 году МОУ «Качкашурская СОШ» на основании соглашения от 30.12.2020 № 3 (в ред. доп. соглашений от 16.07.2021 № 48, от 20.07.2021 № 50, от 09.08.2021 № 68, от 18.11.2021 № 89), заключенного с Администрацией выделены субсидии на иные цели на мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности на общую сумму 3 043,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Удмуртской Республики – 3 043,4 тыс. рублей (КБК 079 0701 0110600830 612) и средства местного бюджета – 0,3 тыс. рублей (КБК 079 0701 01106S0830 612), срок перечисления субсидий – 30.11.2021 (далее – соглашение).

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в 2021 году осуществлялось за счёт средств бюджета МО «Глазовский район» на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденного Главой МО «Глазовский район» 30.12.2020 (с изм. от 30.12.2021), размещен – 21.01.2021 (перв.), содержит вышеуказанные мероприятия (за счет средств бюджета УР - 3 043,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 0,3 тыс. рублей).

Средства местного бюджета перечислены на лицевой счет Учреждения 18.11.2021 – 0,3 тыс. рублей (п/п 15400), средства субсидии 10.12.2021 – 3 043,4 тыс. рублей (п/п 735903), т.е. с нарушением установленного соглашением (п.3,1.1 соглашения, п. 12, 13 приложение №2) срока (30.11.2021).

Информация о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада внесена в план-график на 2021 год 20.07.2021, объем финансового обеспечения – 3 381,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы в 2021 году составили 3 043,7 тыс. рублей (100 % доведенных средств).

Порядок размещения закупок для Учреждения регулируется требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Размещение закупок путём проведения электронного аукциона на сайте zakurki.gov исполнялось через уполномоченное учреждение Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» (далее – ГКУ УР «Региональный центр закупок»). На момент проверки контрактный управляющий не назначен (нарушение ч.2 ст.38 Закона №44-ФЗ) и соответственно не обучен (нарушение ч.6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).

Учреждением заключены контракты на общую сумму – 3 043,7 тыс. рублей (2 500,7 тыс. рублей + 543,0 тыс. рублей). Сведения о заключенных контрактах, а также их исполнении, отражены в приложении № 1 к Акту.

По результатам электронного аукциона 17.08.2021 между Учреждением и ООО «Авангард» (г. Ижевск) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем здания по адресу: Удмуртская Республика, д. Качкашур, ул. Центральная, д. 5а, общей стоимостью 2 553,1 тыс. рублей. Перечень и объем работ определены в сметной документации (приложение 1 к контракту), ведомостью объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (приложение 2 к контракту), сметой (приложение 3 к контракту). Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента заключения контракта, т.е. по 16.10.2021 (далее – контракт от 17.08.2021). Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена проектно-сметным методом в соответствии с ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ и составила 3 381,7 тыс. рублей, экономия по результатам торгов составила 828,6 тыс. рублей или 24,5%. Дополнительным соглашением от 14.10.2021 к контракту от 17.08.2021 цена контракта снижена на 52,4 тыс. рублей или на 2,1 % (до 2 500,7 тыс. рублей).

Согласно справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 от 14.10.2021 и актам приемки выполненных работ (форма КС-2) № 1-3 от 14.10.2021 работы выполнены на общую сумму 2 500,7 тыс. рублей в установленный контрактом срок (до 16.10.2021).

В ходе капитального ремонта выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения: разборка трубопроводов 168м, пробивка отверстий, сборка узла трубопровода 140 соединений, прокладка внутренних трубопроводов 160м, замена гибких подводок 63 шт., врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения.

2. Капитальный ремонт системы отопления: слив и наполнение водой систем отопления 5 581,92 куб.м, демонтаж радиаторов 113 шт., смена внутренних трубопроводов 24м, установка радиаторов чугунных 112 шт. по 10 секций, окраска металлических поверхностей 143,472 кв.м.

3. Капитальный ремонт системы канализации: разборка трубопроводов 96м и 57м, прокладка трубопроводов канализации 99м и 57м, замена манжетов резиновых к унитадам 18 шт. замена выпусков к умывальникам и мойкам – 34 шт.

4. Вывоз мусора 12,439 тн.

Выполненные работы оплачены за счёт бюджета Удмуртской Республики – 2 500,4 тыс. рублей (п/п 14157 17.11.2021, п/п 14186 18.11.2021) и за счет средств местного бюджета – 0,3 тыс. рубле (п/п 14250 19.11.2021).

Кроме того, 01.11.2021 Учреждением заключен контракт с ООО «Авангард» №2 на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем здания по адресу: Удмуртская Республика, д. Качкашур, ул. Центральная, д. 5а, общей стоимостью 543,0 тыс. рублей. Перечень и объем работ определены в сметной документации (приложение 1 к контракту). Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента заключения контракта, т.е. по 31.12.2021 (далее – контракт от 01.11.2021). Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

Согласно справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3) № 1 от 21.12.2021 и акта приемки выполненных работ (форма КС-2) № 1/1 от 21.12.2021 работы выполнены на общую сумму 543,0 тыс. рублей в установленный контрактом срок (до 31.12.2021).

В ходе исполнения контракта выполнены следующие работы:

1. Ремонт системы канализации: заменены смесители 3 шт., арматура запорная к унитазам 1 шт., трапы полипропиленовые 2 шт.
2. Ремонт системы холодного водоснабжения: сборка, прокладка узла трубопровода, снятие узла учета, установлен насос 1 шт., смонтирован узел учета ХВС, прочистка и промывка фильтров 2 шт., заменены вентили пожарные 8 шт.
3. Ремонт элеватора отопления: заменены задвижки 4 шт., проложен трубопровод отопления и водоснабжения 12м.
4. Спортивный зал: сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления, прокладка внутренних трубопроводов 12м, установлены вентили, задвижки, затворы, монтаж электроводонагревателя 1 шт. (объем 50 л, мощность 1,5 кВт), установлен смеситель.
5. Туалет в подвале: разборка, прокладка трубопроводов 10м, демонтаж/монтаж унитазов 2 шт., разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 12м, сборка узла трубопровода, прокладка трубопроводов 12м, установлены вентили, задвижки и др. 2 шт.
6. Отопление: прокладка трубопровода отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб 225м, огрунтовка, окраска металлических поверхностей 36м, установка решеток деревянных жалюзийных в ниши радиаторов 90 шт.

Проведенным во время настоящей проверки **осмотром** работ, выполненных в рамках капитального ремонта инженерных систем в здании детского сада (акт осмотра от 03.03.2022 № 3) установлено следующее. В здании заменены трубы холодного и горячего водоснабжения, канализационные трубы, заменены чугунные радиаторы (на чугунные), закрыты деревянными решетками, частично заменены унитазы и раковины. Вместе с тем, в помещении подвала установлен унитаз, но канализация к нему не подведена, т.е. работы выполнены ООО «Авангард» не в полном объеме. К проверке представлено гарантийное письмо от ООО «Авангард» от 21.12.2021 №34-ОС/21 о том, что работы будут выполнены в срок до 15.01.2022 года. Претензии в адрес подрядной организации не направлялись. По устной информации начальника Управления образования Корякина В.И. (ранее занимал должность директора МОУ «Качкашурская СОШ») выполнить указанные работы нет технической возможности, так как подъезд к технологическому колодцу затруднен из-за большого количества снега, указанные работы будут выполнены после таяния снега.

Также установлено, что в подвале здания хранятся демонтированные трубы. В месте ввода водопровода затоплен участок примерно 3 кв.м, вода удаляется при помощи насоса, причина подтопления устанавливается.

Выполненные работы оплачены за счёт бюджета Удмуртской Республики на сумму 543,0 тыс. рублей (п/п № 17405 24.12.2021). Затраты на капитальный ремонт списаны на текущие расходы Учреждения.

В ходе проверки установлены следующие нарушения:

1) В ходе проведения капитального ремонта инженерных сетей детского сада (контракт от 17.08.2021) Учреждением были получены следующие вторичные материалы (трубы, радиаторы). Чугунные радиаторы сданы на утилизацию (приемосдаточный акт от ООО «Вторчермет НЛМК Восток» (Глазов) от 08.10.2021 № 1759) на сумму 145,7 тыс. рублей. Денежные средства в кассу МКУ «Централизованная бухгалтерия» не вносились. По устной информации начальника Управления образования Корякина В.И. на полученные денежные средства приобретены строительные материалы (линолеум, плинтус, опалубка деревянная). Силами родителей заменен линолеум в раздевалках и коридорах детского сада, опалубка деревянная использована для ремонта веранд. К проверке представлены кассовые чеки на общую сумму 90,6 тыс. рублей, которые в бухгалтерском учете Учреждения также не отражены, в том числе:

- ИП Аккузина А.А. от 29.10.2021 – 42,5 тыс. рублей (опалубка деревянная для бетонных строительных работ 2,245 куб.м, изделия из древесины – 0,9 куб.м);

- ИП Кашапов Р.Н. от 13.10.2021 – 4,2 тыс. рублей (керамогранитная плитка 10,77 кв.м);

- ИП Кашапов Р.Н. от 13.10.2021 – 4,7 тыс. рублей (плинтус, заглушки и др.);

- ИП Касимова Л.Г. от 21.10.2021 – 33,2 тыс. рублей (линолеум 100,75 кв.м);

- ИП Касимова Л.Г. от 25.10.2021 – 6,0 тыс. рублей (линолеум 18,2 кв.м).

Остаток денежных средств в сумме 55,1 тыс. рублей внесен Корякиным В.И. в кассу МКУ «Централизованная бухгалтерия» в ходе проверки 17.03.2022 (приходный кассовый ордер № 8).

В соответствии с п.3 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н (далее – Стандарт «Запасы»), п.23 Инструкции 157н, линолеум, керамогранитная плитка, опалубка деревянная относятся к запасам, которые принимаются к учету по фактической себестоимости.

Вследствие несвоевременного представления первичных бухгалтерских документов директором МОУ «Качкашурская СОШ» в МКУ «Централизованная бухгалтерия» денежные средства и приобретенные запасы не отражены на счетах бухгалтерского учета, что свидетельствует о нарушении пп.1 ст.9, п.1 ст.13 Закона № 402-ФЗ, п. 23 Приказа № 157н, п. 3, п. 9 Стандарта Запасы) (145,7 + 90,6 + 55,1 тыс. рублей).

2) По данным Акта выполненных работ (ф. КС-2) от 21.12.2021 №1/1 к контракту от 01.11.2021 установлено, что в помещении детского сада установлены: насос Джилекс Джамбо 60/35 П-24 1 шт., стоимостью не менее 15,4 тыс. рублей (без затрат на установку, цена без НДС - 12,9 тыс. рублей) (п.16 КС-2);

электроводонагреватель 1 шт. (50л, 1кВт), стоимостью не менее 6,4 тыс. рублей (без затрат на установку, цена без НДС) (п.35 КС-2).

Вместе с тем, указанное имущество Учреждением к учету не принято. По данным Актов выполненных работ (ф. КС-2) его стоимость составила 21,8 тыс. рублей (без затрат на установку) (с учетом НДС 20 % и понижающего коэффициента до суммы договора 0,997494463).

В соответствии с п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н, п.23 Инструкции 157н, Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

методологии от 12.12.2014 2018-ст, далее – ОКОФ) насос и электроводонагреватель являются основными средствами, принимается к учету по первоначальной стоимости.

Отсутствие в бухгалтерском учете Учреждения насоса и водонагревателя стоимостью не менее 21,8 тыс. рублей (без затрат на установку), не соответствуют правилам бухгалтерского учета, свидетельствуют о нарушении ч.1 ст.9, ч.1 ст.13 Закона 402-ФЗ, п. 23 Инструкции 157н, п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н, привело к искажению стоимости нефинансовых активов, и соответственно, бухгалтерской отчетности (менее 10%).

Таким образом, не отражение Учреждением стоимости имущества не соответствует правилам ведения бухгалтерского учета, свидетельствует о нарушении п. 34 Инструкции № 157н, п.15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее – Федеральный стандарт № 257н) и привело к занижению стоимости имущества на общую сумму 21,8 тыс. рублей (менее 10%).

3) Кроме того, согласно п. 351 Инструкция 157н, писем Минфина России от 13.06.2019 02-07-10/43230, от 13.04.2021 02-07-10/27529, от 11.06.2021 02-06-10/46636 для учета банковских гарантий, полученных в качестве обеспечения обязательства по муниципальным контрактам, используется забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств».

Однако, в нарушение ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 351 Инструкции № 157н Учреждением на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражена банковская гарантия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на сумму 127,7 тыс. рублей от 11.08.2021, полученная в 2021 году в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта от 17.08.2021, заключенного с ООО «Авангард». По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 обороты за 2021 год отсутствуют.

Также документацией об электронном аукционе №зз-29909-2021 на капитальный ремонт инженерных сетей здания (п. 3.5), условиями контракта от 17.08.2021 (п. 11.11) Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% НМЦК – 33,8 тыс. рублей не позднее дня оформления документа о приемке выполненной работы (КС-2 от 14.10.2021), влекущего за собой возникновение гарантийных обязательств. Однако, к проверке документы подтверждающие обеспечение гарантийных обязательств в размере 33,8 тыс. рублей, не представлены, что свидетельствует о нарушении п.2.2. ст. 96 Закона № 44-ФЗ, п. 3.5 документации об электронном аукционе, п.11.11 контракта от 17.08.2021.

В течение проверяемого периода проверки расходования средств на капитальный ремонт иными контрольными органами не проводились.

Выводы.

В 2021 году МОУ «Качкашурская СОШ» выделены субсидии на иные цели на мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности на общую сумму 3 043,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Удмуртской Республики – 3 043,4 тыс. рублей и средства местного бюджета – 0,3 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 3 043,7 тыс. рублей (100 % от суммы соглашения, 100% от суммы перечисленных субсидий).

В ходе проверки установлены нарушения:

1. Бухгалтерского учета и отчетности:

учетная политика не актуализирована (нарушение пп.1 ч.6 ст.8 Закона № 402-ФЗ, п.6 Инструкции № 157н, п.1 Стандарта «Учетная политика»);
нарушены требования, предъявляемые к применению правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности:

- сданы на утилизацию чугунные радиаторы на сумму 145,7 тыс. рублей, денежные средства в кассу учреждения не сданы, приобретены строительные материалы на сумму 90,6 тыс. рублей, которые в бухгалтерском учете Учреждения также не отражены, остаток денежных средств в сумме 55,1 тыс. рублей внесен в кассу МКУ «Централизованная бухгалтерия» только в ходе проверки 17.03.2022 (приходный кассовый ордер № 8) (нарушение пп.1 ст.9, п.1 ст.13 Закона № 402-ФЗ, п. 23 Приказа № 157н, п. 3, п. 9 Стандарта Запасы);

- Учреждением не отражена в бухгалтерском учете стоимость насоса и водонагревателя стоимостью не менее 21,8 тыс. рублей (без затрат на установку), что не соответствует правилам бухгалтерского учета, свидетельствуют о нарушении ч.1 ст.9, ч.1 ст.13 Закона 402-ФЗ, п. 23 Инструкции 157н, п.п.7, 8, 14, 15 Федерального стандарта 257н, привело к искажению стоимости нефинансовых активов, и соответственно, бухгалтерской отчетности (менее 10%).

- Учреждением на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» не отражена банковская гарантия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на сумму 127,7 тыс. рублей (нарушение ч. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 351 Инструкции № 157н);

2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок:

не предоставлены гарантийные обязательства по контракту от 17.08.2021 в сумме 33,8 тыс. рублей (нарушение п.2.2. ст. 96 Закона № 44-ФЗ, п. 3.5 документации об электронном аукционе, п.11.11 контракта 31.08.2021);

не назначен контрактный управляющий (нарушение ч.2 ст.38 Закона №44-ФЗ), не обучен (нарушение ч.6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ).

Приложение к акту проверки на 2 л.

Подписи должностных лиц Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики:

Начальник Глазовского сектора

М.А. Терская

Ведущий государственный инспектор
Глазовского сектора

Е.А. Васильева

С актом ознакомлены:

Директор
МОУ «Качкашурская СОШ»

И.А. Зянтерекова

Директор
МКУ «Централизованная бухгалтерия»

З.Т. Абашева

Приложение № 1
к акту проверки от 17.03.2022 г.

Анализ муниципальных контрактов, заключенных МОУ "Качкашурская СОШ" на капитальный ремонт объектов социальной сферы в 2021 году

№	Способ закупки	НМЦ	Экономия	Реализовано	Порядчик	Предмет	Срок выполнения	Цена, тыс. руб.	Контракт		Акт-приёма передачи (ф. КС-2)		Оплата		
									Условия оплаты	счета-фактура	реквизиты	реквизиты		реквизиты	сумма, тыс. руб.
5.	ЭА	3381,7		№081350000121010106 от 17.08.2021 - 2 553,1 тыс. руб.; ДС от 14.10.2021 - 2500,7 тыс. руб. (без НДС)	ООО "Авангард" (г.Ижевск)	Работы по капитальному ремонту инженерных систем. Место выполнения работ: УР, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Центральная, д.5а	60 кал.дн. с момента заключения контракта	3043,7	Авансирование не предусмотрено. Оплата производится в размере 100% от стоимости работ в теч. 15 раб.дн. с момента подписания КС-2 и КС-3. Гарантийный срок 12 мес. С даты подписания КС-2, КС-3.	УПД от 14.10.2021 №11, КС-3 от 14.10.2021 №1	3043,7	от 14.10.2021 №1	2553,1 17.11.2021	п/п 14157 от 17.11.2021	2500,4
6.	Ед. пост.			№2 от 01.11.2021	ООО "Авангард" (г.Ижевск)	Работы по капитальному ремонту инженерных систем (доп. работы). Место выполнения работ: УР, Глазовский район, д. Качкашур, ул. Центральная, д.5а	60 дн. с момента заключения контракта	543,0	Авансирование не предусмотрено. Оплата производится в размере 100% от стоимости работ в теч. 15 раб.дн. с момента подписания КС-2 и КС-3. Гарантийный срок 12 мес. С даты подписания КС-2, КС-3.	УПД от 25.12.2021 №17, КС-3 от 21.12.2021 №1	543	КС-2 от 21.12.2021 № 1/1	543	п/п 14705 от 24.12.2021	543
									Итого:		2500,7	Итого:		2500,7	

Начальник Глазовского сектора

М.А. Терокая

М.А. Терокая



Акт осмотра № 3






работ, выполненных в рамках капитального ремонта инженерных систем в здании детского сада муниципального общеобразовательного учреждения «Качкашурская средняя общеобразовательная школа»

д. Качкашур

03.03.2022 г.

Начальником Глазовского сектора Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики (далее – Комитет) Терской М.А. и ведущим государственным инспектором Глазовского сектора Комитета Васильевой Е.А. в присутствии начальника отдела архитектуры и строительства Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» Корепанова К.Н., директора муниципального общеобразовательного учреждения «Качкашурская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Качкашурская СОШ») Зянтерекова И.А. проведен осмотр работ, выполненных в рамках капитального ремонта инженерных систем в здании детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» по ул. Центральная, 5а, д. Качкашур, Удмуртской Республики.

В ходе визуального осмотра установлено следующее:

Фото	Фактическое наличие
	 <p data-bbox="1129 846 1528 949">В подвале детского сада хранятся демонтированные трубы.</p>
	
<p>Заменены трубы холодного и горячего водоснабжения.</p>	
	<p data-bbox="938 1733 1506 1912">В подвале детского сада в месте ввода водопроводных сетей затоплен участок площадью около 3 кв.м. Вода удаляется при помощи насоса. Причина образования устанавливается.</p>

	<p>В здании детского сада установлены чугунные радиаторы, закрыты обрешеткой.</p>
	<p>Частично заменены унитазы, раковины, смесители.</p>
	<p>В помещении подвала установлен унитаз, канализация к нему не подведена.</p>

Подписи должностных лиц:

Начальник Глазовского сектора
Государственного контрольного комитета
Удмуртской Республики




М.А. Терская

Ведущий государственный инспектор
Глазовского сектора Государственного
контрольного комитета Удмуртской
Республики



Е.А. Васильева

Начальник отдела архитектуры и
строительства Администрации
муниципального образования
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»



К.Н. Корепанов

Директор муниципального
общеобразовательного учреждения
«Качкашурская средняя общеобразовательная
школа»



И.А. Зянтерекова