

к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на софинансирование проектов муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

Наименование проекта:

Уличное освещение д.Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики

1. Населенный пункт:

д.Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики

2. Муниципальное образование-сельское поселение:

Муниципальное образование «Ураковское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рубли

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	250 000	250 000	100	
Денежные вклады участников – всего,	250 000	250 000	100	
в том числе:				
бюджет муниципального образований «Глазовский район»	200 000	200 000	80	
Бюджет муниципального образования-сельского поселения	2 500	2 500	1	
вклад населения в денежной форме	47 500	47 500	19	
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	-	-	-	
Неденежные вклады участников – всего,	-	-	-	
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме	-	-	-	
вклад спонсоров в неденежной форме	-	-	-	

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: \_\_\_\_\_.

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

\_\_\_\_\_.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники):

\_\_\_\_\_.

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью.

(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: \_\_\_\_\_

8. Создано рабочих мест:  
временных (в ходе реализации проекта) – \_\_\_\_\_ чел.;  
новых (по итогам реализации проекта) – \_\_\_\_\_ чел.

9. Дата:  
начала осуществления проекта – 01.08.2021 г.;  
ввода объекта в эксплуатацию – 18.10.2021 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)


11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования-сельского поселения  
Бабинцева Татьяна Вениаминовна  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Председатель инициативной группы  
Корепанов Игнат Владимирович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Дата

Приложение № 2  
к Порядку предоставления иных межбюджетных  
трансфертов бюджетам муниципальных образований-  
сельских поселений Глазовского района на  
софинансирование проектов муниципальных проектов  
инициативного бюджетирования «Наше село»

**ОТЧЕТ**  
об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам  
муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на  
софинансирование муниципальных проектов инициативного бюджетирования  
«Наше село» за 2021 год

Муниципальное образование «Ураковское»  
(сельские поселения муниципального района)

№ п/п	Наименовани е проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.				Кассовый расход, руб.				При меча ние
		всего	в том числе			всего	в том числе			
			за счет бюджета МО «Глазовски й район»	за счет местног о бюджета	за счет других источник ов		за счет бюджета МО «Глазовски й район»	за счет местног о бюджета	за счет других источн иков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уличное освещение д.Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики	250 000	200 000	2 500	47 500	250 000	200 000	2 500	47 500	



Глава муниципального образования «Ураковское»

*Т.В. Бабинцева*  
(подпись)

Бабинцева Т.В.

МП

Исполнитель

*Т.В. Бабинцева*  
(подпись)

*Бабинцева Т.В.*  
(расшифровка подписи)

