

к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на софинансирование проектов муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше село»

Наименование проекта:

ремонт дорожного полотна по ул.Прудовой с.Парзи Глазовского района

Удмуртской Республики

1. Населенный пункт:

с.Парзи Глазовского района Удмуртской Республики

2. Муниципальное образование-сельское поселение:

Администрация муниципального образования «Парзинское»

3. Сведения об объемах финансирования проекта, rubli

Наименование	План	Факт	%	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость проекта (с учетом неденежного вклада)	206 496,00	206 496,00	100	
Денежные вклады участников – всего,	199 210,00	199 210,00	100	
в том числе:				
бюджет муниципального образований «Глазовский район»	159 368,00	159 368,00	100	
Бюджет муниципального образования-сельского поселения	1 992,00	1 992,00	100	
вклад населения в денежной форме	37 850,00	37 850,00	100	
организации и другие внебюджетные источники (спонсоры)	-	-	-	
Неденежные вклады участников – всего,	7 286,00	7 286,00	100	
в том числе:				
вклад населения в неденежной форме	7 286,00	7 286,00	7 286,00	
вклад спонсоров в неденежной форме	-	-	-	

5. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках проекта: *нет.*

6. Описание вклада в проект в неденежной форме.

6.1. Население:

Выкашивание травы, расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.

6.2. Спонсоры (организации и другие внебюджетные источники): *нет*

7. Сведения об итогах реализации проекта.

7.1. Объект, включенный в проект, завершен *полностью.*
(полностью, частично)

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта) – 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта) – 0 чел.

9. Дата:
начала осуществления проекта – август 2021 г.;
ввода объекта в эксплуатацию – август 2021 г.

10. Основные проблемы, с которыми столкнулись и инициативная группа в ходе реализации проекта:

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка закупленного оборудования
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

проблем не было _____

11. Основные извлеченные из проекта уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

нет _____.

12. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и спонсоров в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава муниципального образования « Парзинское»

(Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель инициативной группы
Волкова Татьяна Владимировна
(Ф.И.О.)



(подпись)

Дата

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований-
сельских поселений Глазовского района на
софинансирование проектов муниципальных проектов
инициативного бюджетирования «Наше село»

ОТЧЕТ

об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам
муниципальных образований-сельских поселений Глазовского района на
софинансирование муниципальных проектов инициативного бюджетирования «Наше
село».,
за 2021 год

Администрация муниципального образования «Парзинское»
(сельские поселения муниципального района)

№ п/п	Наименование проекта	Предусмотрено денежных средств на реализацию проекта, руб.				Кассовый расход, руб.				При меча ние
		всего	в том числе			всего	в том числе			
			за счет бюджета МО «Глазовски й район»	за счет местного бюджета	за счет других источник ов		за счет бюджета МО «Глазовский район»	за счет местного бюджета	за счет других источн иков	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ремонт дорожного полотна по ул.Прудовой с.Парзи Глазовского района Удмуртской Республики	✓ 199 210,0 0	✓ 159 368,00	✓ 1 992,00	✓ 37 850,00	✓ 199 210,00	✓ 159 368,00	✓ 1 992,00	✓ 37 850, 00	

Глава муниципального образования «Парзинское» _____

(подпись)

Е.И.Поздеева

МП

Исполнитель _____

(подпись)

Е.И. Поздеева

(расшифровка подписи)