

ОТЧЕТ
о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:
«Ремонт части дорожного полотна на ул. Поломская, д. Полом, Глазовского района УР»

1. Населенный пункт, улица:

Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Полом, ул. Поломская.

2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, рубли

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	621713,72	602985,16	18728,56
Денежные вклады участников – всего,	468213,72	449485,16	18728,56
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	400000,00	384000,12	15999,88
вклад населения (жителей) в денежной форме	40000,00	38399,96	1600,04
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	28213,72	27085,08	1128,64
Неденежные вклады участников – всего,	153500,00	153500,00	00
в том числе:			
вклад населения (жителей) в неденежной форме	153500,00	153500,00	00
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме	-	-	-

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта: Муниципальный контракт № 0813500000124011204-2 от «06» августа 2024 г. Общая сумма экономии по торгам составила 18 728,56 (восемнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 56 копеек.

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: **Выкашивание травы косой и газонокосилкой, расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную.**

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен полностью. Работы проведены в соответствии с контрактом, претензий у инициативной группы не имеется.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Дата:
начала осуществления проекта – 04.03.2024 г.;
ввода объекта в эксплуатацию – 31.08.2024 г.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Начальник территориального отдела
Иванова Н.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Инициативная группа:

Председатель инициативной группы:

1. Емельянова Юлия Июдовна

(Ф.И.О.)




(подпись)

члены инициативной группы:

1.  Гильтмутдинов Раил Рафаэлови;

2.  Бердников Сергей Николаевич;

3.  Кутявина Ираида Валериановна

Дата____